



HOJA DE CONTROL DE FIRMAS ELECTRÓNICAS



Instituciones

Firma institución:

Firma institución:

Firma institución:

Firma institución:

Ingenieros

Nombre:

Nombre:

Colegio:

Colegio:

Número colegiado/a:

Número colegiado/a:

Firma colegiado/a:

Firma colegiado/a:

Nombre:

Nombre:

Colegio:

Colegio:

Número colegiado/a:

Número colegiado/a:

Firma colegiado/a:

Firma colegiado/a:

Nombre:

Nombre:

Colegio:

Colegio:

Número colegiado/a:

Número colegiado/a:

Firma colegiado/a:

Firma colegiado/a:



FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL



UNION EUROPEA

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA MEJORA DE SALA DE CALDERAS DE CENTRO EDUCATIVO IES GIL Y CARRASCO EN PONFERRADA

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS (en meses y días)

Runitek Ingenieros S.L.P.

C/ Santa Apolonia nº116 bajo D 33403 Avilés- Asturias

	MES 1												MES 2												MES 3												SUMA						
	S1			S2			S3			S4			S5			S6			S7			S8			S9			S10			S11			S12									
	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L		M	X	J	V		
01. DEMOLICIONES Y DESMONTADOS	1,770.56												442.64															2,213.20 €															
02. OBRA CIVIL Y ALBAÑILERIA	3,370.87												3,370.87												3,370.87												10,112.62 €						
03. CENTRAL DE PRODUCCION													27,633.57												55,267.14			13,816.78															96,717.49 €
04. DISTRIBUCIÓN																									11,907.42												23,814.84 €						
05. INSTALACION ELECTRICA SALA DE CALDERAS																									3,382.22												3,382.22 €						
06. GESTIÓN Y CONTROL																									50,759.73												50,759.73 €						
07. SEGURIDAD Y SALUD	475.73												475.73												475.73												1,427.19 €						
08. CONTROL DE CALIDAD	324.79												324.79												324.79												974.36 €						
09. GESTIÓN DE RESIDUOS	234.78												234.78												234.78												704.35 €						
																																					190,106.00 €						
CERTIFICACIONES MENSUALES	33,810.30 €												72,023.37 €												84,272.33 €												190,106.00 €						
SUMA EJECUCIÓN MATERIAL AL ORIGEN	33,810.30 €												105,833.67 €												190,106.00 €																		
CERTIFICACION MENSUAL inc. G.G., B.I., e IVA	48,683.45 €												103,706.45 €												121,343.72 €												273,733.63 €						
SUMA EJECUCIÓN MATERIAL A ORIGEN inc. G.G, B. I. e IVA	48,683.45 €												152,389.90 €												273,733.63 €																		
	MES 1												MES 2												MES 3																		
PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO EN CADA MES (%)	17.78												37.89												44.33																		
PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO A ORIGEN (%)	17.78												55.67												100.00																		

La estimación de duración de los trabajos de la reforma de la sala de calderas es de 3 meses (60 días).

Ponferrada, Noviembre de 2017
El Ingeniero Técnico Industrial, autor del proyecto
Nicasio Aspe Llavona
Colegiado número 4.766