

PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

	DESCRIPCIÓN	TOTALES	%	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
1	ACTUACIONES PREVIAS	16.602,35	2,90	16.602,35					
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	805,35	0,14	805,35					
3	INSTALACION DE SANEAMIENTO	5.291,92	0,92	2.645,96	2.645,96				
4	CIMENTACIONES	933,70	0,16	466,85	466,85				
5	ESTRUCTURA	29.185,08	5,09	9.728,36	9.728,36	9.728,36			
6	CERRAMIENTO Y DIVISIONES	113.753,19	19,85	9.479,43	9.479,43	9.479,43	9.479,43	37.917,73	37.917,73
7	REVESTIMIENTOS	16.336,75	2,85		2.042,09	2.042,09	2.042,09	2.042,09	8.168,38
8	FALSOS TECHOS	10.425,08	1,82				3.475,03	3.475,03	3.475,03
9	CUBIERTAS	30.214,75	5,27		15.107,38	15.107,38			
10	AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES	19.415,10	3,39		4.853,78	4.853,78	4.853,78	4.853,78	
11	PAVIMENTOS	31.793,93	5,55			5.298,99	5.298,99	5.298,99	15.896,97
12	ALICATADOS CHAPADOS. PREFABRICADOS	2.523,98	0,44					1.261,99	1.261,99
13	CARPINTERIA DE MADERA	7.227,39	1,26					7.227,39	
14	CARPINTERIA DE ALUMINIO	29.340,85	5,12	3.667,61	3.667,61		7.335,21	14.670,43	
15	CERRAJERIA	11.680,30	2,04			5.840,15	5.840,15		
16	VIDRIERIA	38.241,89	6,67						38.241,89
17	ELECTRICIDAD-ILUMINACION- TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA	30.299,46	5,29			7.574,87	7.574,87	7.574,87	7.574,87
18	INSTALACIONES CLIMATIZACIÓN	85.492,26	14,92				28.497,42	28.497,42	28.497,42
19	INSTALACIONES FONTANERIA	13.483,09	2,35		4.494,36		4.494,36	4.494,36	
20	INSTALACIONES GAS	3.952,98	0,69	1.317,66	1.317,66	1.317,66			
21	INSTALACIÓN PCI	13.941,03	2,43		4.647,01		4.647,01	4.647,01	
22	INSTALACION SOLAR	20.393,22	3,56			10.196,61	10.196,61		
23	PINTURA	11.587,72	2,02		3.862,57	3.862,57			3.862,57
24	VARIOS	8.209,46	1,43					4.104,73	4.104,73
25	GESTIÓN DE RESIDUOS	2.318,52	0,40	772,84	772,84				772,84
26	SEGURIDAD Y SALUD	16.497,26	2,88	2.749,54	2.749,54	2.749,54	2.749,54	2.749,54	2.749,54
27	CONTROL DE CALIDAD	3.009,84	0,53	752,46					2.257,38
IMPORTE MENSUAL EJECUCIÓN MATERIAL			100,00	48.988,41	65.835,44	78.051,43	96.484,49	128.815,35	154.781,33
IMPORTE ACUMULADO EJECUCIÓN MATERIAL				48.988,41	114.823,85	192.875,28	289.359,77	418.175,12	572.956,45
IMPORTE MENSUAL CONTRATA				70.538,41	94.796,45	112.386,25	138.928,02	185.481,22	222.869,63
IMPORTE ACUMULADO CONTRATA				70.538,41	165.334,87	277.721,12	416.649,13	602.130,36	825.000,0