



HOJA DE CONTROL DE FIRMAS ELECTRÓNICAS



Instituciones

Firma institución:

Firma institución:

Firma institución:

Firma institución:

Ingenieros

Nombre:

Nombre:

Colegio:

Colegio:

Número colegiado/a:

Número colegiado/a:

Firma colegiado/a:

Firma colegiado/a:

Nombre:

Nombre:

Colegio:

Colegio:

Número colegiado/a:

Número colegiado/a:

Firma colegiado/a:

Firma colegiado/a:

Nombre:

Nombre:

Colegio:

Colegio:

Número colegiado/a:

Número colegiado/a:

Firma colegiado/a:

Firma colegiado/a:



FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL



UNION EUROPEA

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA MEJORA DE SALA DE CALDERAS DE CENTRO EDUCATIVO IES PADRE ISLA EN LEÓN

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS (en meses y días)

Runitek Ingenieros S.L.P.

C/ Santa Apolonia nº116 bajo D 33403 Avilés- Asturias

	MES 1				MES 2				MES 3				SUMA																												
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12																													
	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	
01. SALA DE CALDERAS PRINCIPAL	47,394.76				47,394.76				23,697.38					118,486.91 €																											
02. SALA TÉCNICA GIMNASIO					5,786.57				11,573.14				11,573.14				28,932.84 €																								
03. GESTIÓN Y CONTROL													39,141.82				39,141.82 €																								
04. SEGURIDAD Y SALUD	162.78				162.78				162.78				162.78				488.33 €																								
05. CONTROL DE CALIDAD	235.83				235.83				235.83				235.83				707.48 €																								
06. GESTIÓN DE RESIDUOS	246.77				246.77				246.77				246.77				740.30 €																								
																	188,497.68 €																								
CERTIFICACIONES MENSUALES	53,826.70 €				59,613.27 €				75,057.71 €								188,497.68 €																								
SUMA EJECUCIÓN MATERIAL AL ORIGEN	53,826.70 €				113,439.97 €				188,497.68 €																																
CERTIFICACION MENSUAL inc. inc. G.G, B. I. e IVA	77,505.07 €				85,837.15 €				108,075.59 €								271,417.81 €																								
SUMA EJECUCIÓN MATERIAL A ORIGEN inc. G.G, B. I. e IVA	77,505.07 €				163,342.22 €				271,417.81 €																																
	MES 1				MES 2				MES 3																																
PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO EN CADA MES (%)	28.56				31.63				39.82																																
PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO A ORIGEN (%)	28.56				60.18				100.00																																

La estimación de duración de los trabajos de la reforma de la sala de calderas es de 3 meses (60 días).

León, Noviembre de 2017
El Ingeniero Técnico Industrial, autor del proyecto
Nicasio Aspe Llavona
Colegiado número 4.766

