

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE TERMICA DE CENTRO EDUCATIVO LEONARDO DA VINCI (ALBA DE TORMES-SALAMANCA). EXP. A2018/007140.L8

Anejo V. Cronograma

### ANEJO V. Cronograma

#### CENTRO EDUCATIVO LEONARDO DA VINCI

##### PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION

1 Demoliciones
2 Acondicionamiento del terreno
3 Fachadas y particiones
4 Carpintería, vidrios y cerrajería
5 Remates y ayudas
6 Cubiertas
7 Instalaciones
8 Revestimientos y trasdosados
9 Señalización y equipamiento
10 Gestión de residuos
11 Seguridad y Salud

##### 4 MESES

	1	2	3	4
1 Demoliciones	4.310,89	4.310,89		
2 Acondicionamiento del terreno	5.317,07			
3 Fachadas y particiones		34.612,00	34.612,00	34.612,00
4 Carpintería, vidrios y cerrajería	17.632,99	23.510,65	23.510,65	11.755,32
5 Remates y ayudas	2.489,65	2.489,65	2.489,65	2.489,65
6 Cubiertas			1.350,95	
7 Instalaciones			2.971,39	2.971,39
8 Revestimientos y trasdosados		1.807,39	1.807,39	1.807,39
9 Señalización y equipamiento				163,24
10 Gestión de residuos	359,41	359,41	359,41	359,41
11 Seguridad y Salud	944,46	944,46	944,46	944,46

##### PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

13% GASTOS GENERALES
6% BENEFICIO INDUSTRIAL
Suma

##### PRESUPUESTO CONTRATA SIN IVA

##### PRESUPUESTO CONTRATA SIN IVA ACUMULADO TOTAL

21% IVA

##### PRESUPUESTO CONTRATA CON IVA

##### PRESUPUESTO CONTRATA CON IVA ACUMULADO TOTAL

Porcentaje mensual de obra ejecutada

Porcentaje acumulado de obra ejecutada

222.237,65 €	31.054,46 €	68.034,44 €	68.045,89 €	55.102,86 €
	4.037,08 €	8.844,48 €	8.845,97 €	
	1.863,27 €	4.082,07 €	4.082,75 €	
	5.900,35 €	12.926,54 €	12.928,72 €	
	36.954,80 €	80.960,99 €	80.974,61 €	65.572,40 €
	36.954,80 €	117.915,79 €	198.890,40 €	264.462,81 €

	7.760,51 €	17.001,81 €	17.004,67 €	13.729,20 €
	44.715,31 €	97.962,79 €	97.979,28 €	79.302,61 €
	44.715,31 €	142.678,11 €	240.657,39 €	320.000,00 €

	13,97%	30,61%	30,62%	24,79%
	13,97%	44,59%	75,21%	100,00%



COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LEÓN  
**VISADO**  
El alcance de este visado se define en el informe adjunto

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto

PROYECTO B+E

EXP A2018/007140 - Lote 6 – Anejos a la Memoria - Página 116

https://web.coal.es/abiertos/ve.aspx  
C.V.E: 069581AB1A

Expediente: SA 18/19  
Documento: 1  
Fecha de visado: 05/06/2019